



Mitt- & sidoräcke 3,4RCI samt slänträcke 4RU-Slope-02

Uppspännings- och kontrollrapport T1

Protokoll nr

Datum

Objekt:

Delsträcka:

Sektion:

Lufttemp:

Uppspänningskraft:

Generell uppspänningstabell T1 SAFENCE ställineräcke			
Temp [°C]	Kraft [kp]	Kraft [kN]	Tryck [bar]*
-40	3 200	31,4	350
-30	2 900	28,4	320
-20	2 600	25,5	290
-10	2 300	22,5	250
0	2 000	19,6	220
+10	1 700	16,7	190
+20	1 400	13,7	150
+30	1 100	10,8	120
+40	800	7,8	90

*Tryckangivelse [bar] gäller enbart vid användande av SAFENCE uppspänningsutrustning.

Kontrollpunkter

Kontrollerat och godkänt

Materialkontroll utförd i samband med montering.

Ev. mindre förzinkningsskador är behandlade.

Räckets linjeföring.

Montering enligt ritning.

Samtliga uppspänningspaneler uppspända enligt tabell.

Övrigt

.....

.....

Kontroll och uppspänning utförd av:

Sign Textat