



## Slänträcke 3RU-Slope-02

# Uppspännings- och kontrollrapport T2

Protokoll nr .....

Datum .....

Objekt: .....

Delsträcka: .....

Sektion: .....

Lufttemp:  
.....

Uppspänningskraft:  
.....

Uppspänningstabell T2 SAFENCE ställineräcke			
Temp [°C]	Kraft [kp]	Kraft [kN]	Tryck [bar]*
-20	3 200	31,4	350
-10	2 900	28,4	320
0	2 600	25,5	290
+10	2 300	22,5	250
+20	2 000	19,6	220
+30	1 700	16,7	190
+40	1 400	13,7	150
+50	1 100	10,8	120

\*Tryckangivelse [bar] gäller enbart vid användande av SAFENCE uppspänningsutrustning.

## Kontrollpunkter

Kontrollerat och godkänt

Materialkontroll utförd i samband med montering.

Ev. mindre förzinkingsskador är behandlade.

Räckets linjeföring.

Montering enligt ritning.

Samtliga uppspänningspaneler uppspända enligt tabell.

Övrigt .....  
.....  
.....

Kontroll och uppspänning utförd av:

Sign ..... Textat .....